reformierte
kirche bauma-sternenberg

Abrechnung zu Handen

Kirchenpflegesitzung vom

07. Mai 2026

Evang.-ref. Kirchgemeinde Bauma-Sternenberg
Ressort Liegenschaften
Hörnlistrasse 7
8494 Bauma

Bauma, 28. April 2026

Abrechnung Pfarrhaus Sternenberg Fassadenrenovation

FIBU-Konto	Kto.Nr. 3506.5040.00	**Investitionsrechnung**		
Buchungstext	Pfarrhaus Sternenberg, Fassadenrenovation			
Beschluss Kirchenpflege		03. Juli 2025	CHF 89’400.00	gem. KGO Art. 19 a)
Beschluss Kirchgemeindeversammlung		08. Dezember 2024	CHF 70’000.00	

Datum	Unternehmer	Arbeitsgattung	KV	Abrechnung CHF
21.04.2025	Talschreinerei Furrer	Baukosten gemäss Offerten		0.00
				0.00
16.12.2025	Gerüstbau Graf AG, Wila	Arbeitsgerüst	4’700.00	7’695.70
	Toi Toi AG, Buch ZH	Baustellen-WC	496.00	0.00
	Talschreinerei Furrer GmbH, Sternenbe	Holzbau-Abbruch	12’815.77	0.00
31.12.2025	Rüegg Bedachungen AG, Bauma	Wandverkleidung	27’570.35	28’224.35
30.12.2025	Talschreinerei Furrer GmbH, Sternenbe	Ersatz Fenster	20’906.75	22’723.45
20.10.2025	Talschreinerei Furrer GmbH, Sternenbe	1. Akonto		15’000.00
17.11.2025	Talschreinerei Furrer GmbH, Sternenbe	2. Akonto		14’700.00
	Thalmann AG, Bauma	Ersatz Fenster	1’890.00	0.00
	Maler Graf AG, Wila	Ersatz Fenster	1’250.00	0.00
	Rüegg Bedachungen AG, Bauma	Dachdeckerarbeiten	1’129.45	0.00
	Talschreinerei Furrer GmbH, Sternenbe	Holzbauarbeiten	1’000.64	0.00
	Thalmann AG, Bauma	Spenglerarbeiten	1’000.00	0.00
	Reservebetrag	10% aller Handwerkerarbe	7’275.90	0.00
	8.1 % MwSt von	80’034.86	6’482.82	0.00
				0.00
	Gemeinde Bauma	Baubewilligung	keine notwendig	0.00
	Versicherungen		350.00	0.00
31.12.2025	Planung		2’500.00	2’475.00
	Rundung		32.32	0.00
	TOTAL		**CHF 89’400.00**	**90’818.50**

Abweichung zum Kreditbeschluss: 1’418.50

Begründung Mehr/Minderkosten: liegt in der Tolleranz von plus/minus 10 %